

NATIONAL WATER COMPANY

Project Name\

Consultant\

Contractor\

Work Inspection Request (WIR)

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عملي - إدارة مشاريع

شركة المياه الوطنية

المشروع/ تلال الغروب

الإستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

طلب تفتيش أعمال (WIR)

S. No.:

اعمال حفر وترميل وتمديد والشريط تحذيري لخط الري في منطقة الحدائق رقم-B1-01

Description of Works

وصف الأعمال

Inspection Date تاريخ الفحص	Time الوقت	Location المكان	BLOCK 03	Other غير ذلك
Line No. رقم الخط	Quarter الأمير فواز	Street الشارع	BED- B03--01-B1	
From MH/ Station من مطبق أو محطة	POINT 869	To MH/ Station إلى مطبق أو محطة	POINT 877	شبكة الري
BoQ No. رقم بند جدول الكميات		Shop Drawing No. رقم المخطط التنفيذي		
Copy of Approved Shop drawings is Attached مرفق نسخة من المخطط التنفيذي المعتمد	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A	
Copy of Related Specifications is Attached مرفق نسخة من المواصفات ذات العلاقة بالعمل المطلوب	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A	PTW Reference No. رقم تصريح العمل المعتمد
Inspection/ Acceptance Checklist is Attached مرفق لائحة فحص وتفتيش/ قبول	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A	Method Statement Reference No. رقم آلية التنفيذ المعتمدة
				Material Forms Reference Nos. رقم نماذج المواد المعتمدة
				MAT No. _____
				MIR No. _____

We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings

نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد و حسب المخططات المعتمدة

Contractor's QA/QC Engineer

مهندس المقاول لضبط الجودة

Signature & Date

التوقيع و التاريخ

Issued by المرسل

Contractor

Representative

ممثل المقاول

Name

الاسم

Signature & Date

التوقيع و التاريخ

Received المستلم

Supervising

Consultant

Representative

ممثل الإستشاري المشرف

Name

الاسم

Signature & Date

التوقيع و التاريخ

Supervising Consultant's Inspection comments (Site Inspector)

ملاحظات فحص وتفتيش الإستشاري المشرف (مراقب الموقع)

Name

الاسم

Signature & Date

التوقيع و التاريخ

Action Code



Approved

يتمتع



Rejected

Resident Engineer Comments

ملاحظات المهندس المقيم

Name:

عبدالله بن عبدالمجيد

Signature:

Date:

الاسم:

التوقيع:

Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement

إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته اتجاه مطابقة متطلبات العقد

NATIONAL WATER COMPANY

Project Name\

Consultant\

Contractor\

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIVADH ROADS CONTRACTING CO.



شركة المياه الوطنية

المشروع/ تلال الغروب

الإستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

Backfilling to Pipe Trenches - Compaction Test Results & Checklist

اختبار دك الطبقات و لائحة تحقق

S. No.:

To	إلى	From	من	District/ Area	الامير فواز	الحي
Station محطة	POINT 869	Station محطة	POINT 877	Street	BED B03-01-B1	الشارع
				Main or Sub		رئيسي أو فرعي
Drawing No.	BLOCK 03			line	BED B03-01-B1	الخط
Total Layers	عدد الطبقات	Layer No.	رقم الطبقة	Permit No.		رقم التصريح
Test Location	X=	Layer Depth	سمائة الطبقة	Test Date		تاريخ الفحص
	Y=		نسبة الدك المقبولة min%	Test Method		طريقة الإختبار

Checklist	لائحة فحص وتحقق	YES	NO	N/A
Pipe surround extends to 300mm above top of pipe and has been hand compacted	هل تم تغليف المواسير بارتفاع ٣٠ سم فوق قمة المواسير ودكها يدوياً	☒	☐	☐
Backfill materials free of debris	هل مواد الدفان خالية من المخلفات والصخور الكبيرة	☒	☐	☐
Backfill materials are selected from excavated trenches and passed 75mm sieve (Visual)	مواد الدفان ناتجة من حفریات الخنادق ومغربة بحيث تمر من غربال ذات فتحة بقياس ٧٥ مم (بصرياً)	☒	☐	☐
For deep trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is more than 900mm), backfill has been placed in 300mm layers	هل تم دك الردم بطبقات ٣٠ سم للخنادق التي يزيد عمق الردم فوق التغليف عن ٩٠ سم	☐	☐	☒
For the last 900 mm below asphalt layers or for shallow trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is less than 900mm), backfill has been placed in 200mm layers 3 nos. and 150mm sub-base layer 2 nos.	هل تم دك الردم لثلاث طبقات بسماكة ٢٠ سم لكل منها وطبقتين أساس الطريق بسماكة ١٥٠ مم لآخر ٩٠٠ ملم تحت طبقات الأسفلت أو للخنادق التي لا يزيد عمق الردم فوق التغليف عن ٩٠ سم	☐	☐	☒
Each layer of backfill has been tested for compaction (1 test per 100m ²) and the test results are not less than 100% in Main Roads & 95% in Local Roads (results attached)	هل تم إختبار نسبة الدك لكل طبقة (بمعدل إختبار لكل ١٠٠ م ²) وان نتائج الاختبارات حققت نسبة لا تقل عن ١٠٠ % في الطرق الرئيسية وعن ٩٥ % في الطرق الفرعية (مع إرفاق النتائج)	☐	☐	☒
Final layer of backfill (underside of road construction) is clean and level	هل طبقة الردم الاخيرة قبل طبقة الأسفلت نظيفة ومستوية	☐	☐	☒

Test Results

نتائج الفحوصات

Laboratory Name:	اسم المختبر											Remarks	ملاحظات
Sample No.	عينة رقم	1	2	3	4	5							
Sample Density:	كثافة العينة												
Optimum Moisture:	الرطوبة المثلى												
Wet Density:	الكثافة الرطبة												
Ury Density:	الكثافة الجافة												
Moisture %:	الرطوبة												
Compaction %:	نسبة الدك %												
Final Result	ناجح	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	راسب	النتيجة النهائية
Comments													ملاحظات

ACCEPTED BY:

معمدة من قبل

Name

الاسم

Signature & Date

التوقيع والتاريخ

Contractor Representative

ممثل المقاول

Consultant Inspector

مراقب الإستشاري المشرف

Consultant Resident Engineer

المهندس المقيم للإستشاري



١٢ / ١٢ / ١٤٣٥

فهد

Description	Sample	QU
EXISTING PIPE Ø 75 mm(HDPPE)		0
PIPE Ø 60 mm(HDPPE)		992.07
Valve 50mm		15
COUPLING 50mm		4
END-CAP		11
TI-IN		6
ELB-45		10
ELB-90		1

المخطط التنفيذي لشبكة الري

39

P.N: 1 IRRIGATION NETWORK

